

仮設機材整備状況チェックシート(作成例)

殿

検査実施日:平成 年 月 日

検査員

指摘事項 無し / 下記のとおり

指摘事項等(改善が指摘された場合は、改善報告書を提出して下さい。)

品名	チェック項目	適否
1. 建わく	著しいコンクリートの付着の有無	
	脚柱の曲がりの有無(脚柱の幅は適正か等)	
	脚柱小口部の変形の有無	
	交さ筋かいピンの異常の有無	
	脚柱ジョイントの異常の有無	
2. 交さ筋かい	著しいコンクリートの付着の有無	
	筋交い材の曲がりの有無	
	ヒンジピンの異常の有無	
3. 床付き布わく	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	つかみ金具(外れ止めを含む)の変形等の異常の有無	
4. ジャッキ型ベース金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ねじ部の磨耗等の異常の有無	
	ハンドルはスムーズに回転するか	
	台板の変形等の異常の有無	
5. 緊結金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ナットは、スムーズに回転するか	
	ボルト基部ピンの曲がりの有無	
	本体・ふたの変形の有無	
6. 金属製足場板	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	足場板の裏面のすべり止めの異常の有無	